



MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN SIMPLIFICADA NACIONAL No. PJESON-LS-20-801

Siendo las 10:00 horas del día 14 de agosto de 2020, se reunieron en el Salón Presidentes, que se encuentra en el tercer piso del Edificio Sede del Supremo Tribunal de Justicia, mismo que tiene su domicilio en Tehuantepec y Comonfort, de Hermosillo, Sonora, los representantes de las empresas interesadas a participar en la licitación mencionada al rubro, correspondiente a la obra "Remodelación del Juzgado Mixto en la localidad de Ures", con los representantes de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, para exponer sus dudas y comentarios respecto de la Convocatoria, de las Bases de Licitación y sus Anexos, así como del Proyecto Ejecutivo de la Obra, y recibir las aclaraciones correspondientes, de cuya reunión se levanta la presente Minuta.

Lista de las empresas que asistieron:

Nombre
BEJIM PLANEA Y CONSTRUYE, S.A. DE C.V.
GRUPO DIDES, S.A.S. DE C.V.
INMOBILIARIA TIERRAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.

A continuación, se les solicitó a los participantes que formularan y plantearan sus dudas y/o comentarios respecto de la Convocatoria, de las Bases de la Licitación y sus Anexos, así como del Proyecto Ejecutivo de la Obra.

La empresa Inmobiliaria Tierras del Desierto SA de CV, a través de su representante, Manuel de Jesús Padilla Gastélum, formula las siguientes preguntas:

1.- Concepto ALB-04 dice: "suministro y colocación de aislamiento acústico dentro de muro, a base de fibra de vidrio de 2" en sala oral, mediación y testigo protegido, hasta m2 altura de losa, incluye: material, herramienta, andamios, mano de obra y todo lo necesario para su orrecta ejecución."

Pregunta: al parecer error de dedo "hasta m2 altura de losa", corregir e indicar la altura correcta.

Respuesta: Se modifica el concepto para quedar de la siguiente manera:

Concepto ALB-04: Muro de Block hueco de 15 X 20 X 40 cms, asentado con mortero cemento arena 1 a 4 de 15 cms de espesor, con juntas no mayores a 1.5 cms y con una varilla de 3/8" a cada 40 cms, y enjarre a base de cemento arena 1 a 4, incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

2.- Concepto ACA06 dice: "Suministro y colocación de piso Black Forest (29.5 x 119 cms) marca Inter Ceramic modelo Kandel Brown, rectificado, satinado de 15 x 50 cm incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.

Pregunta: a que se refiere "satinado de 15x50cm"

Respuesta: Se modifica el concepto para quedar de la siguiente manera:

Concepto ACA-06: Colocación de zoclo de piso Black Forest de 12 X 119 cms, marca Interseramic, modelo Kandel Brown, rectificado, satinado, asentado con cemento adhesivo y boquilla de 1/4" color caoba o similar.

3.- Concepto IHS-04 dice: "Suministro e instalación de WC, incluye mueble ramal de agua fría de tubería PVC y descarga a 1 mt de distancia del registro y todo lo necesario para su perfecta utilización"

Pregunta: Especificar marca y modelo del WC.

Respuesta: El concepto IHS-04 se convierte en el concepto IHS-01, toda vez que los muebles existentes no se van a cambiar por encontrarse en buen estado.

4.- Concepto IHS-05 dice: "Suministro e instalación de lavamanos incluye: mueble de pedestal, ramal de agua fría de tubería PVC y descarga a 1mt de distancia del registro y todo lo necesario para su perfecta instalación"

Pregunta: Especificar marca y modelo del lavamanos de pedestal.

Respuesta: El concepto IHS-05 se convierte en el concepto IHS-02, toda vez que los muebles existentes no se van a cambiar por encontrarse en buen estado.

CONCEPTO IHS-01: Rehabilitación de registro pluvial interior, retirando rejilla superior, abrir hueco y modificar paredes interiores de registro, fabricación y colocación de tapa de concreto, incluye retiro de material, producto de la demolición fuera de la obra. Medidas interiores del registro de 40 X 60 cms. Unidad pieza, cantidad 1.

CONCEPTO IHS-02: Llegar bajadas de agua pluvial existentes desde muro hasta registro rehabilitado, a base de tubería de PVC sanitario de 4" de diámetro, incluye conexiones, cemento para PVC, ranurado de piso, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

5.- Concepto IE-16 dice: "Conexión eléctrica de UPS"

Pregunta: Podrían proporcionar más información ya que no viene ningún suministro de UPS y la alimentación eléctrica para un futuro UPS es el concepto IE-18.

Respuesta: La descripción queda de la siguiente manera: Mano de obra para la conexión eléctrica de UPS, suministrado por la contratante, en su oportunidad, incluye, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

6.- Concepto IAC-1 "Salida eléctrica y preparación de instalación para aire acondicionado tipo Mini Split, incluye: alimentación eléctrica , y salida para instalación de tubería sanitaria y a condensador, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación." unidad "mt" cantidad: 8.00

Pregunta: La unidad "mt" es correcta? en el plano se ven 3 tipos de circuitos diferentes los cuales suman mucho más de los 8 metros, los circuitos no vienen especificados (diámetro del tubo, material del tubo, número y calibre de los cables), favor de especificar los tres circuitos.

Respuesta: Se cambia la unidad a "salida". La descripción queda como sigue: Salida eléctrica y preparación de instalación para aire acondicionado, tipo Mini Split, incluye alimentación eléctrica y salida para instalación de tubería sanitaria y a condensador a base de tubería de PVC hidráulico de 3/4" de diámetro, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

En lo referente a tubería sanitaria no especifica diámetro de tubo ni trayectoria de desagüe. Favor de indicar hacia donde se descargará el agua de los condensados.


Respuesta: Se dirigirá hacia el registro rehabilitado en el patio interior.

7.- ¿Derivado de la visita al sitio de la obra, se hicieron mayores modificaciones al catálogo de conceptos?

Respuesta: Así es, y en este momento se les hace entrega del Catálogo de Conceptos modificado. De igual manera los planos sufrieron modificaciones derivadas de la visita al sitio de la obra, de los cuales, se les hace entrega en este mismo acto.

No habiendo más preguntas de parte de los asistentes, ni más asuntos que tratar, se firma la presente minuta por las personas que intervinieron en ella, para constancia de la misma, siendo las 11:15 hrs. del día 14 de agosto de 2020.

POR LA CONVOCANTE:
OFICIALÍA MAYOR DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA


LIC. FCO. AARÓN CELAYA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Y MATERIALES.



ING. EDUARDO MORENO FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA


ING. GABRIEL GUSTAVO GARCÍA ZEPEDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA


ARQ. JAIME HEREDIA CALVO
COORDINADOR TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA

POR LOS PARTICIPANTES:







**ING. JOEL CORREA PERALTA
BEJIM PLANA Y CONSTRUYE, S.A. DE C.V.**



**ING. GUILLERMO MURILLO ANAYA
GRUPO DIDES, S.A.S. DE C.V.**



**ING. MANUEL DE JESÚS PADILLA GASTÉLUM
INMOBILIARIA TIERRAS DEL DESIERTO, SA DE CV.**

